

Bauzeitenplan mit Beschränkungen des Anliegerverkehrs

vorbehaltlich Änderungen im Bauablauf

Datum	Arbeiten	Beschränkungen des Anliegerverkehrs
Mo 30.07.	Vorbereitenden Arbeiten, Ausbau Schachtdeckel	Kein Längsverkehr zw. Schmiedpeunt & neuer Busbucht mögl.
Di 31.07.	Vorbereitenden Arbeiten, Ausbau Schachtdeckel, Fräsen	Generell Einschränkungen in Kreuzungsbereichen
Di 31.07. vormittags		Kein Längsverkehr zw. WIV Center & Heinrich-Bauer-Str./Schmiedpeunt
Di 31.07. nachmittags		Kein Längsverkehr zw. Heinrich-Bauer-Str./Schmiedpeunt & Cabriosol
Mi 01.08.	Vorbereitenden Arbeiten, Ausbau Schachtdeckel, Fräsen	Kein Längsverkehr zw. Heinrich-Bauer-Str./Schmiedpeunt & Cabriosol
ab Mi 01.08. ab abends 18:00	Anspritzen Haftkleber	kein Längsverkehr mehr möglich
Do 02.08 bis Sa 04.08.	Asphaltierung	kein Längsverkehr mehr möglich, nach Baufortschritt Querverbindungen zeitweise möglich: Heinrich-Bauer-Straße & Wiesweiherweg Raumersgasse & Erlenweg
So 05.08.		Anliegerverkehr möglich
Mo 06.08.	Asphaltierung Einfahrten, Einbau Schachtdeckel	Kein Verkehr in Kreuzungsbereichen mögl. Kein Längsverkehr zw. Schmiedpeunt & neuer Busbucht mögl.
Di 07.08.	Asphaltierung Einfahrten, Einbau Schachtdeckel	Kein Verkehr in Kreuzungsbereichen mögl. Kein Längsverkehr zw. Schmiedpeunt & neuer Busbucht mögl.
Mi 08.08. bis Sa 11.08.	Markierung, Asphaltierung Parkbucht „Am Schloßberg“, Einbauten, Restarbeiten,...	Anliegerverkehr möglich (ggf. örtliche Behinderungen)
So 12.08.		Anliegerverkehr möglich